

## Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоснабжения

## Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Кл.ч "водоканал" по реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2013 годы

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	2019год		2020год		2021 год		2022 год		2023год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)														
1	Собственные средства	тыс. руб.	13561,95	0,00	28707,70	0,00	25409,72	0,00	15173,05	0,00	27792,09	0,00	110644,51	0,00
1.1	амортизационные отчисления	тыс. руб.	485,74	0,00	1147,23	0,00	1193,12		2481,70		3871,44		9179,23	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,00	0	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	13076,21	0,00	27560,47	0,00	24216,60		12691,35		23920,65		101465,28	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1	кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	справочно: проценты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.2	займы организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	13561,95	0,00	28707,70	0,00	25409,72	0,00	15173,05	0,00	27792,09	0,00	110644,51	0,00
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)														
6	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0	0
7	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0	0
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено)	тыс. руб.	13076,21	6732,90	27560,47	19868,33	24216,60		12691,35		23920,65		101465,28	26601,23
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)	тыс. руб.	13076,21	4615,45	27560,47	2542,41	24216,60		12691,35		23920,65		101465,28	7157,86
10	Подключаемая нагрузка	куб.м.	726,90	282,37	2980,99	806,94	643,74		108,00		110,00		4569,63	1089,31
11	Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	Чистый денежный поток	тыс. руб.	13076,21	4615,45	27560,47	2542,41	24216,60		12691,35		23920,65		101465,28	7157,86

i - начало реализации инвестиционной программы

Директор МУП МО г. Горячий Ключ  
"Водоканал"

А.О. Максименко









## Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения

(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Реквизиты проектной документации					Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ					Реквизиты акта ввода в эксплуатацию		Примечания
	Наличие проектной документации, да/нет	Шифр проекта	Наименование проектной организации, дата, номер договора	Дата и № акта сдачи приемки ПИР	Стоимость по акту сдачи приемки ПИР, тыс. руб. (без НДС)	дата и № договора подряда	Наименование подрядной организации	Срок выполнения работ по договору	дата и номер КС-2, КС-3, актов выполненных работ	Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ, тыс. руб. (без НДС)	Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет	Дата и № акта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
n													

Исполнитель \_\_\_\_\_ ФИО, должность, контактный телефон

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения  
**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**  
 (наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Составляющие расходов	Номер закупки	Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе	Способ закупки	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Наличие в Плане закупки (да/нет)	Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовка проектной документации							
	приобретение материалов и оборудования	№ 52305028371190000060000	<a href="https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru">https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru</a>	Закупка у единственного поставщика	дек.19	дек.19	Позиция плана закупки № 21	
	строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы	№ 5230502837119000040000	<a href="https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru">https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru</a>	Закупка у единственного поставщика	окт.19	окт.19	Позиция плана закупки № 5	
	иные расходы (указать)							

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель \_\_\_\_\_ контрактный управляющий С.В.Райхруд (8-86159) 4-34-48 \_\_\_\_\_ ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**

(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения	План реализации мероприятий по годам					Фактические показатели реализации мероприятий по годам					Плановый период начала реализации мероприятия	Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период начала реализации мероприятия	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в	Технологическое обоснование	Выполнение целевых показателей
			2019г.	2020г.	2021г	2022г	2023г	2019г	2020г <u>1 кв.</u>	2021г	2022г	2023г						
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2		485,74					0,0	0				2кв.	2кв.				
2	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час		4285,57						0				3кв.	3кв.				
3	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м	ПНД 355,6м, ду 800мм	8790,64						0				4кв.	4кв.				
4	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час			4456,99					0				2кв.	2кв.				
5	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м			14744,65					0				3кв.	3кв.				
6	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818			1147,23					0				3кв.	3кв.				
7	Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ			409,98					0				4кв.	4кв.				
8	Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ			734,44					0				4кв.	4кв.				





19	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742					1290,48							4кв.	4кв.				
20	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235					1290,48							4кв.	4кв.				
n			13561,95	28707,7	25409,72	15173,05	27792,09	0	0	0	0	0						

Директор МУП МО г. Горячий  
Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист  
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49  
ФИО, должность, контактный телефон



Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы

**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**

(наименование организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей				Фактические значения показателей				Пояснения в случае наличия отклонений от плана	
			в т.ч. по годам реализации				в т.ч. по годам реализации					
			2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2019г.	2020г 1 кв.	2021г.	2022г.		
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м <sup>3</sup>	1,43	1,43	1,43	1,43	1,46	1,43				превышение расхода эл. энергии по причине потребляемую энергию вследствие недопуска отдельных приборов учета электроэнергии к применению в качестве расчетных.
1.1.	Общее количество электрической энергии	тыс. кВт*ч	4274,57	4277,16	4285,33	4294,17	4587,97	1068,915				
1.2.	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0				
2	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	974	974	974	974	880,00	215,00				выполнение внеплановых ремонтных работ по причине значительного износа сетей
2.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (повреждений)	ед.	974,00	974,00	974,00	974,00	880	215				
2.2.	Протяженность сетей водоснабжения	км.	354,2	354,2	354,2	354,2	357,7	357,7				
3	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0,00					
3.1.	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	0	0					
3.2.	Общее количество отобранных проб	ед.	28	28	28	28	28	7				
4	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,83	0,83	83	0,83	0,83	0,83				
4.1.	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	4	4	4	4	4	1				
4.2.	Общее количество отобранных проб	ед.	480	480	480	480	484	110				
5	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	% от полезного отпуска	30,8	30,7	30,6	30,5	31,64	30,25				увеличение потерь воды трубопроводами вследствие их значительного износа
5.1.	Объем потерь	тыс. м <sup>3</sup>	920,67	918,35	916,85	916,00	991,39	225,9063				применение увеличенной нормы потребления по п. пост
5.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м <sup>3</sup>	2065,53	2072,67	2079,83	2087,00	2139,17	746,911				

Директор МУП МО г. Горячий Ключ  
"Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист  
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон



## Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения

**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Волокна"**

(наименование организации)

№ п/п	Заявление о подключении (технологическом присоединении)				Договор о подключении (технологическом присоединении)									Исполнение договора о подключении			
	реквизиты заявителя	Дата, номер заявки	Местонахождение подключаемого объекта	Подключаемая нагрузка, м3/час	Дата, номер договора	Мероприятия по подключению		Местоположение точек подключения	Протяженность сети, п.м	Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС)	Подключаемая нагрузка, м3/час	Ставка тарифа за подключаемую (технологическую) нагрузку, руб./м3/час (без НДС)	Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС)	Реквизиты акта о подключении	Размер фактической оплаты заявителем в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС)	Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)	в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
						Перечень мероприятий	Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2020 год 1 кв.														
1		15.01.2020	ул. Корвалевой 12 (Мисник В.В.)	0,700	15.01.2020 №1						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
2		15.01.2020	ул. Третья 1А (Ангоненко Н.Н.)	0,700	15.01.2020 №2						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
3		16.01.2020	ул. Новонабережная 10А (Лихачева Е.И.)	0,7	16.01.2020 №3						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
4		16.01.2020	ул. Новонабережная 10 Б (Панина Р.И.)	0,7	16.01.2020 №4						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
5		16.01.2020	ул. Новонабережная 10 Б (Высребцев Э.А.)	0,7	16.01.2020 №5						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
6		17.01.2020	ул. Б. Поляничко 20А (Мальшев С.И.)	0,7	17.01.2020 №6						0,700	23843,97	16,691		8,345	8,345	
7		24.01.2020	ул. Новосельская 47 А (Савченко Н.С.)	0,7	24.01.2020 №7						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
8		24.01.2020	ул. Полимерная 9 ст. Саратовская (Лагуткин В.Н.)	0,7	24.01.2020 №8						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
9		27.01.2020	ул. Московская 12 (Шевченко М.Н.)	0,7	27.01.2020 №9						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
10		13.02.2020	пер. Лесной п. Первомайский (Даценко М.С.)	0,7	13.02.2020 №10						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
11		13.02.2020	ул. Ленина 27 А п. Первомайский (Ушаков А.В.)	0,7	13.02.2020 №11						0,700	23843,97	16,691		14,187	2,504	
12		28.02.2020	ул. Дзержинского 1Б (Джур М.Н.)	0,7	28.02.2020 №12						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
13		02.03.2020	ул. Гайдара 38 (Шарафутдинова А.С.)	0,7	02.03.2020 №13						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
14		03.03.2020	ул. Шоссейная 27 ст. Саратовская (Сахно С.А.)	0,7	03.03.2020 №14						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
15		11.03.2020	ул. Щорса 19Б (Гашевский С.С.)	0,7	11.03.2020 №15						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
16		13.03.2020	ул. Поляничко /Цветочная 19/16А (Диденко О.С.)	0,7	13.03.2020 №16						0,700	23843,97	16,691		4,769	11,922	
17		13.03.2020	ул. Ленина 29 п. Первомайский (Николаенко А.В.)	0,7	13.03.2020 №17						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
18		13.03.2020	ул. Чехова 21 (Васин В.В.)	0,7	13.03.2020 №18						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
19		16.03.2020	ул. Олимпийская 13 (Штанченко С.И.)	0,7	16.03.2020 №19						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	

20	16.03.2020	ул. Олимпийская 13А (Бобова С.А.)	0,7	16.03.2020 №20					0,700	23843,97	16,691			16,691	
21	23.03.2020	ул. Гагарина 35А (Мейнцер А.А.)	0,7	23.03.2020 №21					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
22	23.03.2020	ул. Гаражная 45А (Халанский Е.Н.)	0,7	23.03.2020 №22					0,700	23843,97	16,691			16,691	
23	24.03.2020	ул. Радужная 32 (Зайцев А.Д.)	0,7	24.03.2020 №23					0,700	23843,97	16,691			16,691	
24	26.03.2020	ул. Алма -Атинская 16 ст. Саратовская (Герасименко А.М.)	0,7	26.03.2020 №24					0,700	23843,97	16,691			16,691	
25	26.03.2020	ул. Нефтяников 25 ст. Саратовская (Леденев А.А.)	0,7	26.03.2020 №25					0,700	23843,97	16,691			16,691	
		<b>задолженность на 01.01.2020г.: (взрат денежных средств)</b>													
	06.06.2019	ул. Комсомольская 25 (Васецкая Е.Е.)		06.06.2019 №94							10,849		10,849	0,000	
		ст имеретинская, ул. Спортивная 22А - возврат денежных средств (Никифорова Л.А.)		03.12.2019 № 215					-0,700	23843,97	-16,691		-16,691	0,000	
		итого 1 кв. 2020г.	17,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,800	619943,220	411,428	0,000	255,130	156,297	0,000
		1 кв 2020г.													
1	10.01.2020	ул. Ярославского 111,111А, 111Б (АСК 4) (Яровой А.А.)	214,84697	10.01.2020 № 7К					214,84697	23843,970	5122,805		1792,982	3329,823	
2	16.01.2020	ул. Черняховского 45 (Овсянников Е.А.)	2,4479996	16.01.2020 № 1К					2,0399997	23843,970	48,642		48,642		
3	17.01.2020	ул. Кубанская 34 (ЖСК "Дубовая роща") (Величко В.Г.)	83,4	17.01.2020 № 2К					69,5	23843,970	1657,156			1657,156	
4	05.02.2020	ул. Школьная 22 (Захарьев Т.К.)	10,56	05.02.2020 № 3/1					475	23843,970	11325,886			0,000	
5	07.02.2020	ул. Ленина 8 п. Первомайский (Салахян К.В.)	34,499995	07.02.2020 № 3К					28,749996	23843,970	685,514			0,000	
														0,000	
		<b>задолженность на 01.012020</b>												0,000	
	05.07.2019	Ул. Тельмана 52 ЖСК Геркулес		05.07.2019 № 3к							286,854		286,854	0,000	
	09.10.2019	ул. Ворошилова,45 (Браславец И.И.)		09.01.2019 №179							292,852		121,604	0,000	
	30.10.2019	ст. Саратовская ул. Табачная 7А (Проць С.Н)		30.10.2019 №190							37,197		37,197	0,000	
		итого 1 кв. 2020г.	345,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	790,137		19456,905	0,000	2287,279	4986,979	0,000





## Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**

(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
<b>2020 год 1 квартал</b>						
1	2020	ул. Корвалевой 12 (Миссик В.В.)	0,700	15.01.2020 №1	0,700	0,7
2	2020	ул. Третья 1А (Антоненко Н.Н.)	0,700	15.01.2020 №2	0,700	0,7
3	2020	ул. Новонабережная 10А (Лихачева Е.И.)	0,7	16.01.2020 №3	0,7	0,7
4	2020	ул. Новонабережная 10 Б (Панина Р.И.)	0,7	16.01.2020 №4	0,7	0,7
5	2020	ул. Новонабережная 10 Б (Высребцев Э.А.)	0,7	16.01.2020 №5	0,7	0,7
6	2020	ул. Б. Поляничко 20А (Мальшев С.И.)	0,7	17.01.2020 №6	0,7	
7	2020	ул. Новосельская 47 А (Савченко Н.С.)	0,7	24.01.2020 №7	0,7	
8	2020	ул. Полимерная 9 ст. Саратовская (Лагуткин В.Н.)	0,7	24.01.2020 №8	0,7	0,7
9	2020	ул. Московская 12 (Шевченко М.Н.)	0,7	27.01.2020 №9	0,7	0,7
10	2020	пер. Лесной п. Первомайский (Даченко М.С.)	0,7	13.02.2020 №10	0,7	0,7
11	2020	ул. Ленина 27 А п. Первомайский (Ушаков А.В.)	0,7	13.02.2020 №11	0,7	0,7
12	2020	ул. Дзержинского 1Б (Джур М.Н.)	0,7	28.02.2020 №12	0,7	
13	2020	ул. Гайдара 38 (Шарафутдинова А.С.)	0,7	02.03.2020 №13	0,7	
14	2020	ул. Шоссейная 27 ст. Саратовская (Сахно С.А.)	0,7	03.03.2020 №14	0,7	0,7
15	2020	ул. Щорса 19Б (Гашевский С.С.)	0,7	11.03.2020 №15	0,7	
16	2020	ул. Поляничко Цветочная 19/16А (Диденко О.С.)	0,7	13.03.2020 №16	0,7	
17	2020	ул. Ленина 29 п. Первомайский (Николаенко А.В.)	0,7	13.03.2020 №17	0,7	
18	2020	ул. Чехова 21 (Васин В.В.)	0,7	13.03.2020 №18	0,7	
19	2020	ул. Олимпийская 13 (Штанченко С.И.)	0,7	16.03.2020 №19	0,7	
20	2020	ул. Олимпийская 13А (Бобова С.А.)	0,7	16.03.2020 №20	0,7	
21	2020	ул. Гагарина 35А (Мейнцер А.А.)	0,7	23.03.2020 №21	0,7	0,7
22	2020	ул. Гаражная 45А (Халанский Е.Н.)	0,7	23.03.2020 №22	0,7	
23	2020	ул. Радужная 32 (Зайцев А.Д.)	0,7	24.03.2020 №23	0,7	
24	2020	ул. Алма -Атинская 16 ст. Саратовская (Герасименко А.М.)	0,7	26.03.2020 №24	0,7	
25	2020	ул. Нефтяников 25 ст. Саратовская (Леденев А.А.)	0,7	26.03.2020 №25	0,7	
		итого 1 кв. 2020г.	17,500	0,000	17,500	7,700
1	2020	возврат по договору от 03.12.2019 № 215 :ст имеретинская, ул. Спортивная 22А - возврат денежных средств (Никифорова Л.А.)	-0,7	03.12.2019 № 215	-0,7	-0,7
		всего 1 кв. 2020г.	16,800		16,800	7,000

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов , не превышающей 250 куб. м/сутки по водоснабжению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
<b>2020г. 1 кв.</b>						
1	2020	ул. Ярославского 111,111А, 111Б (Яровой А.А.)	214,84697	10.01.2020 № 7К	214,84697	
2	2020	ул. Черняховского 45 (Овсянников Е.А.)	2,039999701	16.01.2020 № 1К	2,039999701	
3	2020	ул. Кубанская 34 (Величко В.Г.)	69,50000007	17.01.2020 № 2К	69,50000007	
4	2020	ул. Школьная 22 (Закарьев Т.К.)	8,799999888	05.02.2020 № 3/1	8,799999888	
5	2020	ул. Ленина 8 п. Первомайский (Салахан К.В.)	28,74999598	07.02.2020 № 3К	28,74999598	

		итого 1 кв.	323,9369657		323,9369657
					0
			340,737		

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоснабжению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
1	i					
2	i+1					
3	i+..n					
		ВСЕГО				

Директор МУП МО г. Горячий Ключ  
"Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова  
(86159) 4-34-49  
ФИО, должность, контактный телефон