

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт (1 кв.)	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)														
1	Собственные средства	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68	0,00	3123,56		3248,51		26654,12	0,00
1.1	амортизационные отчисления	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68	0,00	3123,56		3248,51		26654,12	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2	Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.1	кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	справочно: проценты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.2	займы организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68	0,00	3123,56		3248,51		26654,12	0,00
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)														
6	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено)	тыс. руб.	3206,78	647,54	8576,59	1166,58	8498,68	1356,75	3123,56		3248,51		26654,12	3170,87
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)	тыс. руб.	3206,78	463,97	8576,59	863,22	8498,68	53,52	3123,56		3248,51		26654,12	1380,70
10	Подключаемая нагрузка	куб.м.	670,90	417,70	2907,54	786,72	590,74	875,17	53,00		55,00		4277,18	2079,59
11	Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Чистый денежный поток	тыс. руб.	3206,78	463,97	8576,59	863,22	8498,68	53,52	3123,56		3248,51		26654,12	1380,70

i - начало реализации инвестиционной программы

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист Е.И.Полякова (86159)

4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

(наименование организации)

Директор МУП МО г. Горячий
Ключ "Водоканал"

исполнитель: ведущий экономист
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

№	Наименование мероприятия, адрес объекта	Источник финансирова ния	Единица измерения	Объемные показатели: протяжени сть, площадь, объем, мощность и т.д.	Реализация мероприятий по годам, нат. ед.								Финансов ые потребност и всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)																	
					2019 год		2020 год		2021 год		2022 год			2023 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год							
					План	Факт	План	Факт 2020г.	План	Факт (1 кв.)	План	Факт		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт (1 кв.)	План	Факт	План	Факт						
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																															
1.1. Строительство новых сетей водоотведения																															
	не планируется																														
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																															
	не планируется																														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения																															
1.3.1	Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью 500м в 2 линии	плата за подключение													8576,59		0,00	8576,59	176,86												
	Итого:														8576,59			8576,59	176,86	0	0,00										
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																															
1.4.1	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация, (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко	плата за подключение													3206,78	3206,78	0,00														
1.4.2	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон"	плата за подключение													3123,56				560,84			3123,56									
1.4.3	Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S - 72 м3 и модернизация технологического оборудования по улице Ярославского	плата за подключение													5495,25				5495,25	0,00											
1.4.4	Реконструкция 2-ой линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу : а/д "Дон"	плата за подключение													3003,43				3003,43	0,00											
1.4.5	Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу : а/д "Дон"	плата за подключение													3248,51								3248,51								
	ИТОГО:														18077,53	3206,78			560,84	8498,68	0	3123,56			3248,51						

Группа 2.															
2.1. Строительство новых сетей водоотведения															
не планируется															
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)															
не планируется															
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов															
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения															
не планируется															
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)															
не планируется															
#####															
не планируется															
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения															
не планируется															
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)															
не планируется															
#####															
не планируется															
Группа 7. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов															
не планируется															
всего по ип															
0,00															
26654,12 3206,78 8576,59 737,70 8498,68 0 3123,56 3248,51															

А.О.Максименко

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоотведения

МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Реквизиты проектной документации					Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ					Реквизиты акта ввода в эксплуатацию		Примечания
	Наличие проектной документации, да/нет	Шифр проекта	Наименование проектной организации, дата, номер договора	Дата и № акта сдачи приемки ПИР	Стоимость по акту сдачи приемки ПИР	дата и № договора подряда	Наименование подрядной организации	Срок выполнения работ по договору	дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ	Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ	Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет	Дата и № акта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1	нет					№ 055 от 11.05.2020	ИП Шалжиян Е.И.	11.05.2020-31.12.2020	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 06.07.2020	99147,00			
1.3.1									требование-накладная № 385 от 27.07.2020	28561,99			
1.3.1	нет					№ 057 от 08.06.2020	ИП Шалжиян Е.И.	08.06.2020-31.12.2020	Акт о приемке выполненных работ № 3 от 06.07.2020	71020,00			
1.3.1									требование-накладная № 325 от 27.07.2020	73873,49			
1.3.1	нет					№ 056 от 29.05.2020	ИП Шалжиян Е.И.	29.05.2020-31.12.2020	Акт о приемке выполненных работ № 2 от 06.07.2020	99860,00			
1.3.1									Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.08.2020	103389,77			
1.3.1									требование-накладная № 384 от 27.07.2020	84986,00			
1.4.2									Акт о приемке выполненных работ № 1 от 27.07.2020	67537,92			
1.4.2									Акт о приемке выполненных работ № 1 от 27.03.2020	13314,00			
1.4.2									Акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.03.2020	43907,98			
1.4.2									Акт о приемке выполненных работ № от	52103,45			

Исполнитель

Ведущий экономист
Криклиява (861-594-34-49)

И.А.

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Составляющие расходов	Номер закупки	Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе	Способ закупки	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Наличие в Плане закупки (да/нет)	Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подготовка проектной документации	0						
	приобретение материалов и оборудования	0						
	строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы	0						
	иные расходы (указать)	0						
n								

Директор МУП МО г.Горячий Ключ "Водоканал"А.О.Максименко

Исполнитель _____ исп. Экономист (86159)4-34-48 С.А. Голяев

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения	Плановые показатели реализации мероприятий по годам					Фактические показатели реализации мероприятий по годам					Плановый период начала реализации мероприятия	Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период начала реализации мероприятия	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2019 год	2020 год	2021 год (I кв.)	2022 год	2023 год				
1	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Погосаренко	Реконструкция РНС наличие вентиляции, увеличение мощности на 530 м3/час	3206,78					0	0				4 квартал 2019г	4 квартал 2019г	0	0
2	Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью 500м в 2 линии	Реконструкция напорного коллектора материал чугун, протяженность 500 м в 2 линии, диаметр 300 мм		8576,59					176,86				4 квартал 2020г	4 квартал 2020г		
3	Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S -720м3 и модернизация технологического оборудования по улице Ярославского	Реконструкция ГНС наличие вентиляции, увеличение мощности на 250 м3/час			5495,25					0			4 квартал 2021г	4 квартал 2021г		
4	Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"	Реконструкция ОСК азраторы мембранные трубчатые АМ-Т70			3003,43					0			4 квартал 2021г	4 квартал 2021г		
5	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"	Реконструкция ОСК азраторы мембранные трубчатые АМ-Т70				3123,56			560,84				4 квартал 2022г	4 квартал 2022г		
6	Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"	Реконструкция ОСК азраторы мембранные трубчатые АМ-Т70					3248,51						4 квартал 2023г	4 квартал 2023г		

			3206,78	8576,59	8498,68	3123,56	3248,51	0	737,7	0	0	0	0	0	0	0

Директор МУП МО г.
Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.полякова
(86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей				Фактические значения показателей				Пояснения в случае наличия отклонений от плана
			в т.ч. по годам реализации				в т.ч. по годам реализации				
			2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2019г.	2020г.	2021г. (I кв.)	2022г.	
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м³	1,1746	1,1746	1,1746	1,1746	1,1040	1,104	1,5926		превышение расхода эл. энергии по причине потребляемую энергию вследствие недопуска отдельных приборов учета электроэнергии к применению в качестве расчетных.
1.1.	Общее количество электрической энергии	тыс. кВт*ч	1392,37	1391,62	1394,4	1397,2	1461,4	1461,44	467,466		
1.2.	Общий объем сточных вод	тыс. м³	1185,4	1187,76	1190,13	1192,51	1326,53	1323,53	293,52		
2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	23,43	23,4	23,4	23,4	25,74	25,74			Значительный износ сетей водоотведения
2.1.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	1012	1012,00	1012,00	1012,00	1112	1112	263		Значительный износ сетей водоотведения
2.2.	Протяженность сетей водоотведения	км.	41,2	41,2	41,2	41,2	43,2	43,2	43,2		
3	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
3.1.	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. м³	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс. м³	1185,4	1187,76	1190,13	1192,51	1323,53	1323,53	293,52		
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47		
4.1.	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	9	9	9	9	9	9	2		
4.2.	Общее количество проб сточных вод, ед.	ед.	365	366	365	365	365	365	90		

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова
(86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

№ п/п	Заявление о подключении (технологическом присоединении)				Договор о подключении (технологическом присоединении)									Исполнение договора о подключении			
	реквизиты заявителя	Дата, номер заявки	Местонахождение подключаемого объекта	Подключае мая нагрузка, м3/час	Дата, номер договора	Мероприятия по подключению		Местоположе ние точек подключения	Протяженн ость сети, п.м	Ставка тарифа за протяженнос ть сети, тыс. руб./п.м (без НДС)	Подключа емая нагрузка, м3/час	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/час (без НДС)	Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС)	Реквизиты акта о подключен ии	Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС)	Задолженност ь заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)	в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
						Перечень мероприятий	Относятся к соответствующем у мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2021 год														
			население														
	1	11.01.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лизы Чайкиной,20 (Пушкарев А.А.)	0,700	11.01.2021 №1						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	2	27.01.2021	г. Горячий Ключ, ул. Восточная,106 (Тарасевич Е.В..)	0,700	27.01.2021 №2						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	3	01.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира,34 (Красницкий В.А.)	0,700	01.02.2021 №3						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	4	01.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная,23 (Барабанов А.Н.)	0,700	01.02.2021 №4						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	5	01.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная,20 (Братчикова А.Б.)	0,700	01.02.2021 №5						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	6	02.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина,31 (Григорова Е.А..)	0,700	02.02.2021 №6						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	7	02.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина,31А (Григорова Е.А..)	0,700	02.02.2021 №7						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	8	10.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Солнечный Берег 102 (Лясота В.М..)	0,700	10.02.2021 №8						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	9	10.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Советская,42 (Орлов А.Г..)	0,700	10.02.2021 №9						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	10	15.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Школьная 5 (Черномаз Л.Г.)	0,700	15.02.2021 №10						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	11	03.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Новосельская,28А (Черкасская О.А.)	0,700	03.03.2021 №11						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	12	09.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира,32 (Юдин А.А..)	0,700	09.03.2021 №12						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	13	15.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9 (Василевский С.И.)	0,700	15.03.2021 №13						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	14	11.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9 (Панарин А.С..)	0,700	11.03.2021 №14						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	

	15	29.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Центральная,32 (Баев Р.Т..)	0,700	29.03.2021 №15					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	16	30.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ленина,150А (Кашкарова И.Н)	0,700	30.03.2021 №16					0,700	1550,27	1,085			1,085	
	17	30.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Советская,52 (Усатенко В.А.)	0,700	30.03.2021 №17					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
															0,000	
			итого население 1 кв.2021г	11,900						11,900		18,448	0,000	17,363	1,085	
															0,000	
			2021 год													
			МКД+юр. Лица													
	1	03.02.2021	ст. Саратовская 23:41:0209001:3472 (Закарьев Т.К.)	799,998	03.02.2021 №1/1					799,998	1550,27	1240,21		0,00	1240,21	
	2	04.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого,43 (Закарьев Т.К.)	12,000	04.02.2021 №2/1					12,000	1550,27	18,60		0,00	18,60	
	3	25.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Заводская,37 (Шальнева Е.Н..)	27,950	25.02.2021 №3					27,950	1550,27	43,33		0,00	43,33	
	4	15.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская,46А (Тивольт КВ..)	4,800	15.03.2021 №4					4,800	1550,27	7,44		7,44	0,00	
	5	16.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко 16 (Карпычев Д.В.) ЖСК Удача	18,520	16.03.2021 №5					18,520	1550,27	28,71		28,71	0,00	
			итого МКД +юр. Лица 1 кв.2021г.	863,268						863,268		1338,30	0,00	36,15	1302,15	
			всего 1 кв. 2021г.	875,168						875,168		1356,747		53,515	1303,232	

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель _____ вед. экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
		2021 год				
		население				
1	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лизы Чайкиной, 20 (Пушкарев А.А.)	0,700	11.01.2021 №1	0,700	
2	2021	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 106 (Тарасевич Е.В.)	0,700	27.01.2021 №2	0,700	
3	2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 34 (Красницкий В.А.)	0,700	01.02.2021 №3	0,700	
4	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 23 (Барабанов А.Н.)	0,700	01.02.2021 №4	0,700	
5	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 20 (Братчикова А.Б.)	0,700	01.02.2021 №5	0,700	
6	2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 31 (Григорова Е.А.)	0,700	02.02.2021 №6	0,700	
7	2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 31А (Григорова Е.А.)	0,700	02.02.2021 №7	0,700	
8	2021	г. Горячий Ключ, ул. Солнечный Берег 102 (Лясота В.М.)	0,700	10.02.2021 №8	0,700	
9	2021	г. Горячий Ключ, ул. Советская, 42 (Орлов А.Г.)	0,700	10.02.2021 №9	0,700	
10	2021	г. Горячий Ключ, ул. Школьная 5 (Черномаз Л.Г.)	0,700	15.02.2021 №10	0,700	
11	2021	г. Горячий Ключ, ул. Новосельская, 28А (Черкасская О.А.)	0,700	03.03.2021 №11	0,700	
12	2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32 (Юдин А.А.)	0,700	09.03.2021 №12	0,700	
13	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 9 (Василевский С.И.)	0,700	15.03.2021 №13	0,700	
14	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 9 (Панарин А.С.)	0,700	11.03.2021 №14	0,700	
15	2021	г. Горячий Ключ, ул. Центральная, 32 (Баев Р.Т.)	0,700	29.03.2021 №15	0,700	
16	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 150А (Кашкарова И.Н.)	0,700	30.03.2021 №16	0,700	
17	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 150А (Кашкарова И.Н.)	0,700	30.03.2021 №17	0,700	
		итого население 1 кв. 2021г.	11,900		11,900	

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов, не превышающей 250 куб. м/сутки по водоотведению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
		2021 год				
		МКД+юр. Лица				
1	2021	ст. Саратовская 23:41:0209001:3472 (Захарьев Т.К.)	799,998	03.02.2021 №1/1	799,998	
2	2021	г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого, 43 (Захарьев Т.К.)	12,000	04.02.2021 №2/1	12,000	
3	2021	г. Горячий Ключ, ул. Заводская, 37 (Шальнева Е.Н.)	27,950	25.02.2021 №3	27,950	
4	2021	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 46А (Тивольт КВ.)	4,800	15.03.2021 №4	4,800	

5	2021	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко 16 (Карпычев Д.В.)	18,520	16.03.2021 №5	18,520	
		итого МКД +юр. Лица 1 кв. 2021г.	863,268		863,268	
			786,718			

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоотведению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируема я подключаем ая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
1	i					
2	i+1					
3	i+..n					
		ВСЕГО				

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

Исполнитель _____ ведущий экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон