

## Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)														
1	Собственные средства	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	0,00
1.1	амортизационные отчисления	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1	кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	справочно: проценты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.2	займы организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	0,00
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)														
6	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено)	тыс. руб.	3206,78	647,54	8576,59	665,30	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	1312,84
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)	тыс. руб.	3206,78	386,45	8576,59	336,80	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	723,25
10	Подключаемая нагрузка	куб.м.	670,90	417,70	2907,54	429,15	590,74		53,00		55,00		4277,18	846,85
11	Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	Чистый денежный поток	тыс. руб.	3206,78	386,45	8576,59	336,80	8498,68		3123,56		3248,51		26654,12	723,25

i - начало реализации инвестиционной программы

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова (86159)

4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон



Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"  
(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Наименование источника финансирования мероприятий								
		2019					2020					2021					2022		2023		i+...n год				
		план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	план	факт	план	факт			
уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			Прочие (указать конкретно)	уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			Прочие (указать конкретно)	уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			Прочие (указать конкретно)											
1	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация	3206,78	0																						
	Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью 500м в 2 линии						8576,59																		
	Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S - 720м3 и модернизация											5495,25													
	Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"											3003,43													
	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"															3123,56									
n	Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"																	3248,51							
		3206,78	0	0	0	0	8576,59	0	0	0	0	8498,68	0	0	0	0	0	3123,56	0	3248,51	0	0	0	0	0

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист  
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49  
ФНО, должность, контактный телефон

Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоотведения  
**Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**  
(наименование организации)

№	Наименование мероприятия, адрес объекта	Источник финансирования	Единица измерения	Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д.	Реализация мероприятий по годам, нат. ед.										Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)									
					2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
					План	Факт	План	Факт 1 полугод. 2020г.	План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																									
1.1. Строительство новых сетей водоотведения																									
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																									
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения																									
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																									
	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация				3206,78	0	0								3206,78	3206,78	0,00								
					3206,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3206,78	3206,78									
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																									
2.1. Строительство новых сетей водоотведения																									
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																									
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																									
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения																									
	Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью 500м в 2 линии	тариф на подключение					8576,59	0							8576,59		8576,59								
							8576,59	0	0	0	0	0	0	0	8576,59	0	0	8576,59	0	0	0	0			
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																									
	Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S -720м3 и модернизация технологического оборудования по ул. Ярославского	тариф на подключение								5495,25					5495,25					5495,25					
	Реконструкция РНС(районной насосной станции) модернизация технологического оборудования, увеличение мощности ул. Пономаренко														0,00										
	...									5495,25					5495,25	0				5495,25					
####	Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"	тариф на подключение	тыс. руб.							3003,43					3003,43					3003,43					
	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"	тариф на подключение	тыс. руб.										3123,56		3123,56						3123,56				

Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"	тариф на подключение	тыс. руб.										3248,51		3248,51								3248,51		
								3003,43	0,00	3123,56	0,00	3248,51		9375,5				3003,43	0	3123,56	0	3248,51	0	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																								
...																								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																								
...																								
#####																								
...																								
Группа 7. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов																								
...																								
...																								
всего по ип																								
				3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68	0,00	3123,56	0,00	3248,51	0,00	26654,12	0	0	8576,59	0	8498,68	0	3123,56	0	3248,51	0

Директор МУП МО г. Горячий  
Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий  
экономист Е.И.Полякова  
(86159) 4-34-49  
\_\_\_\_\_  
ФНО, должность, контактный  
телефон

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоотведения

(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Реквизиты проектной документации					Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ					Реквизиты акта ввода в эксплуатацию		Примечания
	Наличие проектной документации, да/нет	Шифр проекта	Наименование проектной организации, дата, номер договора	Дата и № акта сдачи приемки ПИР	Стоимость по акту сдачи приемки ПИР	дата и № договора подряда	Наименование подрядной организации	Срок выполнения работ по договору	дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ	Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ	Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет	Дата и № акта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
n													

Исполнитель \_\_\_\_\_ ФИО, должность, контактный

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоотведения  
**Муниципальное унитарное предприятие муниципального лиоразования горорд Горячий Ключ "Водоканал"**  
 (наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Составляющие расходов	Номер закупки	Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе	Способ закупки	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Наличие в Планах закупки (да/нет)	Основание нерасположения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подготовка проектной документации	0						
	приобретение материалов и оборудования	0						
	строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы	0						
	иные расходы (указать)	0						
n	1 кв. 2020 год							

Директор МУП МО г.Горячий Ключ  
"Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель \_\_\_\_\_ контрактный управляющий С.В.Райхруд (86159)4-34-48 \_\_\_\_\_ ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения  
**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**  
 (наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения	Плановые показатели реализации мероприятий по годам					Фактические показатели реализации мероприятий по годам					Плановый период начала реализации мероприятия	Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период начала реализации мероприятия	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2019 год	2020 год (1 полугодие)	2021 год	2022 год	2023 год				
		Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация	3206,78					0	0				4 квартал 2019г	4 квартал 2019г	0	0
		Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм		8576,59					0				4 квартал 2020г	4 квартал 2020г		
		Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S - 720м3 и модернизация			5495,25								4 квартал 2021г	4 квартал 2021г		
		Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"			3003,43								4 квартал 2021г	4 квартал 2021г		
		Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"				3123,56							4 квартал 2022г	4 квартал 2022г		
		Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"					3248,51						4 квартал 2023г	4 квартал 2023г		
1			3206,78	8576,59	8498,68	3123,56	3248,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n																

Директор МУП МО г.  
Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова  
 (86159) 4-34-49  
 ФНО, должность, контактный телефон





Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**  
(наименование организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей в т.ч. по годам реализации				Фактические значения показателей в т.ч. по годам реализации				Пояснения в случае наличия отклонений от плана
			2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2019г.	2020г.1 полугод	2021г.	2022г.	
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м <sup>3</sup>	1,1746	1,1746	1,1746	1,1746	1,1040	1,253			
1.1.	Общее количество электрической энергии	тыс. кВт*ч	1392,37	1391,62	1394,4	1397,2	1461,4	838,79			
1.2.	Общий объем сточных вод	тыс. м <sup>3</sup>	1185,4	1187,76	1190,13	1192,51	1326,53	669,41			
2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	23,43	23,4	23,4	23,4	25,74	23,80			
2.1.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	1012	1012,00	1012,00	1012,00	1112	514			
2.2.	Протяженность сетей водоотведения	км.	41,2	41,2	41,2	41,2	43,2	43,2			
3	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0,00				
3.1.	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. м <sup>3</sup>	0	0	0	0	0				
3.2.	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс. м <sup>3</sup>	1185,4	1187,76	1190,13	1192,51	1323,53	669,41			
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47			
4.1.	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	9	9	9	9	9	4			
4.2.	Общее количество проб сточных вод, ед.	ед.	365	366	365	365	365	182			

Директор МУП МО г. Горячий Ключ  
"Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова  
(86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон



21		06.05.2020	ул. Екатеринодарская,8 (Хачатрян Г.А.)	0,700	06.05.2020 №21					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
22		06.05.2020	ул. Московская,8 (Колосов В.Н.)	0,700	06.05.2020 №22					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
23		06.05.2020	ул. Московская,6 (Колосов В.Н.)	0,700	06.05.2020 №23					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
24		06.05.2020	ул. Московская,6А (Колчин Д.А.)	0,700	06.05.2020 №24					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
25		12.05.2020	ул. Монтажная,24 (Епихина А.И.)	0,700	12.05.2020 №25					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
26		13.05.2020	ул. Ключевая,17А (Поддубный А.Л.)	0,700	13.05.2020 №26					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
27		13.05.2020	ул. Ключевая,17 (Поддубный А.Л.)	0,700	13.05.2020 №27					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
28		13.05.2020	п. Первомайский, пер. Дубрава,11А (Ткаченко Г.Г.)	0,700	13.05.2020 №28					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
29		18.05.2020	ул. Тополиная,4 (Егорова А.Г.)	0,700	18.05.2020 №29					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
30		18.05.2020	ул. Ворошилова,37А /12 (Долидзе Ф.Р.)	0,100	18.05.2020 №30					0,100	1550,27	0,155		0,155	0,000	
31		19.05.2020	ул. Окрайная,6 (Бабич С.Н.)	0,700	19.05.2020 №31					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
32		26.05.2020	ул.Ватутина,9А (Грунговская И.В.)	0,700	26.05.2020 №32					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
33		26.05.2020	ул. Москвская,9 (Борзая А.Н.)	0,700	26.05.2020 №33					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
34		26.05.2020	ул. Ольховая,10 (Финько С.Б.)	0,700	26.05.2020 №34					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
35		26.05.2020	ул. Ольховая,1 (Астрелин Д.Н.)	0,700	26.05.2020 №35					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
36		26.05.2020	ул. Титова, 1Б (Попов А.И.)	0,700	26.05.2020 №36					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
37		26.05.2020	ул. Титова, 2 (Демина Н.В.)	0,700	26.05.2020 №37					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
38		27.05.2020	ул. Ольховая,14 (Дьяченко Д.С.)	0,700	27.05.2020 №38					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
39		28.05.2020	ул. Кондратьева,8 (Черкашин А.В.)	0,700	28.05.2020 №39					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
40		28.05.2020	ул. Ольховая,3 (Гуторова Л.Э.)	0,700	28.05.2020 №40					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
41		28.05.2020	ул. Чехова,21 Б (Васин В.В.)	0,700	28.05.2020 №41					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
42		28.05.2020	ул. Ольховая,2 (Детков Н.И.)	0,700	28.05.2020 №42					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
43		02.06.2020	ул. Ольховая,26 Леженкин Г.В.)	0,700	02.06.2020 №43					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
44		02.06.2020	ул. Ольховая,28 Ильина Н.В.)	0,700	02.06.2020 №44					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
45		03.06.2020	ул. Екатеринодарская 5 (Кучеренко В.В.)	0,700	03.06.2020 №45					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
46		04.06.2020	ул. Ольховая, 12 ( Джалябова Я.И.)	0,700	04.06.2020 №46					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
47		04.06.2020	ул. Титова,3А, (Дудученко Л.В.0	0,700	04.06.2020 №47					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
48		04.06.2020	ул. Титова,1А (А), (Сергина Л.Б.)	0,700	04.06.2020 №48					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
49		04.06.2020	ул. Титова,1А (Б), (Сергина Л.Б.)	0,700	04.06.2020 №49					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
50		08.06.2020	ул. Ольховая, 8 (Панюшкин А.В)	0,700	08.06.2020 №50					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
51		09.06.2020	ул. Толстого,18Б (Булавина О.А.)	0,700	09.06.2020 №51					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
52		09.06.2020	ул. Октябрьская,21 (Люкшин Е.Г.)	0,700	09.06.2020 №52					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	



		п. Приреченский, ул. Парковая, 5А (Воробьева Е.В.)	0,640	№6К от16.06.2020						0,640	1550,27	0,992			0,992	
		ул. Псекупская,65А (Маслакова С.А.)	0,100	№8К от23.06.2021						0,100	1550,27	0,155		0,155	0,000	
		итого 1 полугодие								384,249		595,690	0,000	272,622	323,068	
		всего 1 полугод. 2020г.								429,149		665,297	0,000	336,80276	328,494	
														336,80279		

Директор МУП МО г. Горячий Ключ  
"Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель \_\_\_\_\_ вед. экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49 \_\_\_\_\_ ФИО, должность, контактный телефон











Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения  
**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**  
(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 полугодие 2020 год</b>						
1	2020	ул. Ковалевой 12 (Мусик В.В.)	0,700	15.01.2020 №1	0,700	-
2	2020	ул. Третья 1А (Антоненко Н.Н.)	0,700	15.01.2020 №2	0,700	0,700
3	2020	ул. Новонабережная 10А (Лихачева Е.И.)	0,700	16.01.2020 №3	0,700	0,7
4	2020	ул. Новонабережная 10Б (Панина Р.И.)	0,700	16.01.2020 №4	0,700	0,7
5	2020	ул. Новонабережная 10В (Выскребцев Э.А.)	0,700	16.01.2020 №5	0,700	0,7
6	2020	ул. Новосельская 47А (Савченко Н.С.)	0,700	24.01.2020 №6	0,700	-
7	2020	ул. Бабушкина 12 (Поддубный А.Л.)	0,700	27.01.2020 №7	0,700	0,7
8	2020	ул. Московская 12 (Шевченко М.Н.)	0,700	27.01.2020 №8	0,700	-
9	2020	ул. Ключевая 26 (Филь Р.Я.)	0,700	29.01.2020 №9	0,700	-
10	2020	ул. Лизы Чайкиной 31А (Гришин С.Н)	0,700	03.02.2020 №10	0,700	-
11	2020	ул. Гайдара 38 (Шарафутдинова А.С.)	0,700	02.03.2020 №11	0,700	0,7
12	2020	ул. Щорса 19Б (Гашевский С.С.)	0,700	11.03.2020 №12	0,700	0,7
13	2020	ул. Минеральная 53А (Сорокин А.А.)	0,700	13.03.2020 №13	0,700	0,7
14	2020	ул. Чехова 21 (Васин В.В.)	0,700	13.03.2020 №14	0,700	0,7
15	2020	пер. Пролетарский 8 (Милосердов Д.В.)	0,700	16.03.2020 №15	0,700	-
16	2020	ул. Олимпийская 13 (Штанченко С.И.)	0,700	16.03.2020 №16	0,700	
17	2020	ул. Олимпийская 13 А (Бобова С.А.)	0,700	16.03.2020 №17	0,700	
18	2020	ул. Сосновая, 1А (Мамедова Э.Ф.)	0,700	24.03.2020 №18	0,700	0,7
19	2020	ул. Радужная,32 (Зайцев А.Д.)	0,700	24.03.2020 №19	0,700	0,7
20	2020	ул. Советская,87 (коваленко А.А.)	0,700	29.04.2020 №20	0,700	0,7
21	2020	ул. Екатеринодарская,8 (Хачатрян Г.А.)	0,700	06.05.2020 №21	0,700	
22	2020	ул. Московская,8 (Колосов В.Н.)	0,700	06.05.2020 №22	0,700	
23	2020	ул. Московская,6 (Колосов В.Н.)	0,700	06.05.2020 №23	0,700	
24	2020	ул. Московская,6А (Колчин Д.А.)	0,700	06.05.2020 №24	0,700	
25	2020	ул. Монтажная,24 (Епихина А.И.)	0,700	12.05.2020 №25	0,700	0,7
26	2020	ул. Ключевая,17А (Поддубный А.Л.)	0,700	13.05.2020 №26	0,700	0,7
27	2020	ул. Ключевая,17 (Поддубный А.Л.)	0,700	13.05.2020 №27	0,700	0,7
28	2020	п. Первомайский, пер. Дубрава,11А (Гкаченко Г.Г.)	0,700	13.05.2020 №28	0,700	
29	2020	ул. Тополиная,4 (Егорова А.Г.)	0,700	18.05.2020 №29	0,700	
30	2020	ул. Ворошилова,37А /12 (Долидзе Ф.Р.)	0,100	18.05.2020 №30	0,100	
31	2020	ул. Окрайная,6 (Бабич С.Н.)	0,700	19.05.2020 №31	0,700	0,7
32	2020	ул.Вагугина,9А (Грунтовская И.В.)	0,700	26.05.2020 №32	0,700	
33	2020	ул. Москвская,9 (Борзая А.Н.)	0,700	26.05.2020 №33	0,700	
34	2020	ул. Ольховая,10 (Финико С.Б.)	0,700	26.05.2020 №34	0,700	0,7
35	2020	ул. Ольховая,1 (Астрелин Д.Н.)	0,700	26.05.2020 №35	0,700	0,7
36	2020	ул. Титова, 1Б (Попов А.И.)	0,700	26.05.2020 №36	0,700	0,7
37	2020	ул. Титова, 2 (Демина Н.В.)	0,700	26.05.2020 №37	0,700	
38	2020	ул. Ольховая,14 (Дьяченко Д.С.)	0,700	27.05.2020 №38	0,700	0,7
39	2020	ул. Кондратьева,8 (Черкашин А.В.)	0,700	28.05.2020 №39	0,700	
40	2020	ул. Ольховая,3 (Гуторова Л.Э.)	0,700	28.05.2020 №40	0,700	
41	2020	ул. Чехова,21 Б (Васин В.В.)	0,700	28.05.2020 №41	0,700	0,7
42	2020	ул. Ольховая,2 (Детков Н.И.)	0,700	28.05.2020 №42	0,700	0,7
43	2020	ул. Ольховая,26 Леженкин Г.В.)	0,700	02.06.2020 №43	0,700	
44	2020	ул. Ольховая,28 Ильина Н.В.)	0,700	02.06.2020 №44	0,700	
45	2020	ул. Екатеринодарская 5 (Кучеренко В.В.)	0,700	03.06.2020 №45	0,700	
46	2020	ул. Ольховая, 12 ( Джалыбова Я.И.)	0,700	04.06.2020 №46	0,700	
47	2020	ул. Титова,3А, (Дудученко Л.В.)	0,700	04.06.2020 №47	0,700	0,7
48	2020	ул. Титова,1А (А), (Серегина Л.Б.)	0,700	04.06.2020 №48	0,700	
49	2020	ул. Титова,1А (Б), (Серегина Л.Б.)	0,700	04.06.2020 №49	0,700	
50	2020	ул. Ольховая, 8 (Панюшкин А.В)	0,700	08.06.2020 №50	0,700	
51	2020	ул. Толстого,18Б (Булавина О.А.)	0,700	09.06.2020 №51	0,700	
52	2020	ул. Октябрьская,21 (Люкшин Е.Г.)	0,700	09.06.2020 №52	0,700	
53	2020	ул. Иркутской Дивизии,64 (Красницкая Л.Д.)	0,700	09.06.2020 №53	0,700	0,7





