

Отчет о выполнении производственной программы  
в сфере холодного водоснабжения, от 20.03.2020 г. № 1 в/с

Муниципальное унитарное предприятие мо г. Горячий Ключ «Водоканал»

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196

(местонахождение организации)

УЖГХ муниципального образования г. Горячий Ключ

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

(отчетный период производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Плановая ве- личина пока- зателя на от- четный пери- од	Фактическая величина по- казателя за отчетный пе- риод
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	2989,2	3133,56
1.1.	Из поверхностных источников	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
1.2.	Из подземных источников	тыс. м <sup>3</sup>	2989,2	3133,56
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
2.1.		тыс. м <sup>3</sup>		
2.2.		тыс. м <sup>3</sup>		
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м <sup>3</sup>	2989,2	3133,56
4.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м <sup>3</sup>	2989,2	3133,56
4.2.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м <sup>3</sup>	920,67	991,39
6	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	30,8	31,64
7	Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)	тыс. м <sup>3</sup>	3,0	3,0
8	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м <sup>3</sup>	2065,53	2139,17
8.1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. м <sup>3</sup>	1556,50	1708,26
8.1.1.	По приборам учета	тыс. м <sup>3</sup>	1328,50	1108,46
8.1.2.	По нормативам потребления	тыс. м <sup>3</sup>	228,0	599,80
8.2.	Объем реализации технической	тыс. м <sup>3</sup>	0	0

	воды			
8.2.1.	По приборам учета	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
8.2.2.	По нормативам потребления	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
9	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м <sup>3</sup>	2065,53	2139,17
9.1.	Населению	тыс. м <sup>3</sup>	1556,50	1708,26
9.2.	Бюджетным потребителям	тыс. м <sup>3</sup>	50	70,97
9.3.	Прочим потребителям	тыс. м <sup>3</sup>	459,03	359,94
9.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
9.4.1.	Организация 1	тыс. м <sup>3</sup>		
9.4.2.	Организация 2	тыс. м <sup>3</sup>		
9.4.3.	Организация 3	тыс. м <sup>3</sup>		
10	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м <sup>3</sup>	2065,53	2139,17
10.1.	Муниципальное образование г. Горячий Ключ	тыс. м <sup>3</sup>	2065,53	2139,17
10.2.	Наименование муниципального образования 2	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
10.3.	Наименование муниципального образования 3	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
11	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м <sup>3</sup>	0	30,87
11.1.	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. м <sup>3</sup>	0	30,87
11.2.	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
12	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м <sup>3</sup>	0	76,132
13	Темп изменения потребления воды	%	99,59	102,36

Раздел 2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой									
1	Текущий ремонт								
1.1	г. Горячий Ключ от ул. Горная №23 до ул. Титова (60,6 м.)	63,49	0	-63,49	Мероприятие выполнено в полном объеме хозяйственным способом в июле 2019 года, материалы предприятию предоставлены безвозмездно.	01.01.2019	31.12.2019	-	-
1.2	г. Горячий Ключ ст. Бакинская ул. Овражная (от башни «Северная» в сторону ул. Октябрьская	250,48	0	-250,48	Мероприятие выполнено в полном объеме хозяйственным способом в июле 2019 года, материалы предприятию предоставлены безвозмездно.	01.01.2019	31.12.2019	-	-
2	Итого по текущему ремонту	313,97	0	-313,97					
3	Капитальный ремонт								
3.1									
3.n									
4	Итого по капитальному ремонту								
5	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технических повреждений	426,43	267,27	-159,16	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоснабжения	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
6	Итого								
Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой									
7	Текущий ремонт								
7.1	Ремонт участка водопровода по ул. Комсомольская – ул. Черняховского	0	13,62	+13,62	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	25.03.2019	25.03.2019
7.2	Ремонт участка водопровода по ул.	0	34,55	+34,55	Изменение первооче-	-	-	24.08.2019	24.08.2019

	Коммунаров 10-16 в ст. Саратовская				редности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей				
7.3	Ремонт участка водопровода по Красной от ул. Пушкина до ул. Коммунаров в ст. Мартанская	0	111,71	+111,71	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	25.08.2019	25.08.2019
7.4	Ремонт линии водопровода от ул. Набережная 60 до ул. Набережная 14 «А»	0	41,16	+41,16	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	25.08.2019	25.08.2019
7.5	Ремонт участка водопровода от пер. Подгорный до ул. Закруткина	0	74,73	+74,73	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	27.09.2019	27.09.2019
7.6	Ремонт участка водопровода по ул. Родниковая от д. 5 до д. 9 ст. Саратовская	0	247,57	+247,57	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	31.10.2019	31.10.2019
7.7	Ремонт участка водопровода по пер. Цветочный ул. Гаражная	0	37,42	+37,42	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	31.10.2019	31.10.2019
7.8	Ремонт участка водопровода по ул. Ленина от д. 1 до д. 5	0	12,25	+12,25	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	29.11.2019	29.11.2019
7.9	Ремонт участка водопровода по ул. Родниковая от д. 7 до д. 13 ст. Саратовская	0	116,18	+116,18	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	29.11.2019	29.11.2019
7.10	Ремонт участка водопровода – скважина № 7 М п. Кутаис	0	50,04	+50,04	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	30.12.2019	30.12.2019
7.11	Ремонт участка водопровода Широкая Балка п. Кутаис	0	55,13	+55,13	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	30.12.2019	30.12.2019

					сти сетей				
7.12	Ремонт участка водопровода по ул. Пушкина 15 ст. Саратовская	0	39,25	+39,25	Изменение первоочередности выполнения работ по причине значительной изношенности сетей	-	-	30.12.2019	30.12.2019
8	Итого по текущему ремонту	0	833,61	+833,61					
9	Капитальный ремонт								
9.1									
9.n									
10	Итого по капитальному ремонту								
11	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технических повреждений								
12	Итого								
13	Всего по ремонту	740,4	1100,88	+360,48					

**Раздел 3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке**

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой									
1	Замена насосных агрегатов на насосной станции:  1. Первого подъема	1491,60  30 штук	414,79  7 штук	-1076,81	В 2019 году администрацией муниципального образования г. Горячий Ключ были переданы для нужд водоснабжения в безвозмездное пользование насосы в ко-	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019

					личестве 16 шт. на сумму 926,0 тыс.руб.				
2	Итого	1491,60	414,79	-1076,81					
Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой									
1	2. Частотные преобразователи в количестве 2 шт.		144,58	+144,58	Закуплены для снижения потребления электроэнергии при подъеме питьевой воды				
2	Итого		144,58	+144,58					
	Всего	1491,60	559,37	-932,23					

#### Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий			
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n+1	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

**Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

Наименование показателя	Плано- вые зна- чения показа- теля	Факти- ческие значе- ния по- казате- лей	Причина отклонений
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	28	28	-
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,83	0,83	-
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	4	4	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	480	484	Проводились внеплановые отборы
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	2,75	2,46	Замена и ремонт наиболее аварийных участков
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	974	880	Замена и ремонт наиболее аварийных участков
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	354,2	357,7	В 2019 году муниципалитетом были переданы сети водоснабжения в хозяйственное ведение.
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	30,80	31,64	Из-за износа сетей водоснабжения.

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м <sup>3</sup>	920,67	991,39	Из-за износа сетей водоснабжения
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м <sup>3</sup>	2989,2	3133,56	Из-за несвоевременной поверкой приборов учета и подключением новых абонентов
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м <sup>1</sup>	1,43	1,46	Применение энерго-снабжающей организацией нормативного расчета на потребляемую энергию вследствие недопуска отдельных приборов учета электроэнергии к применению в качестве расчетных.
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	4274,56	4587,97	Применение энерго-снабжающей организацией нормативного расчета на потребляемую энергию вследствие недопуска отдельных приборов учета электроэнергии к применению в качестве расчетных.
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м <sup>3</sup>	2989,2	3133,56	Из-за несвоевременной поверкой приборов учета и подключением новых абонентов.
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м <sup>2</sup>	0	0	
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0	
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м <sup>3</sup>	0	0	

Директор  
МУП МО г. Горячий Ключ  
«Водоканал»

А.О. Максименко