

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ "водоканал" по реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2023 годы

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт (1 полугод.)	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)														
1	Собственные средства	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	0,00	8498,68	0,00	3123,56		3248,51		26654,12	0,00
1.1	амортизационные отчисления	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	737,70	8498,68	0,00	3123,56		3248,51		26654,12	737,70
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2	Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.1	кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	справочно: проценты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.2	займы организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	3206,78	0,00	8576,59	737,70	8498,68	0,00	3123,56		3248,51		26654,12	0,00
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)														
6	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено)	тыс. руб.	3206,78	647,54	8576,59	1180,55	8498,68	1500,30	3123,56		3248,51		26654,12	3328,39
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)	тыс. руб.	3206,78	386,45	8576,59	862,76	8498,68	212,15	3123,56		3248,51		26654,12	1461,36
10	Подключаемая нагрузка	куб.м.	670,90	417,70	2907,54	593,10	590,74	967,77	53,00		55,00		4277,18	1978,57
11	Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Чистый денежный поток	тыс. руб.	3206,78	386,45	8576,59	862,76	8498,68	212,15	3123,56		3248,51		26654,12	1461,36

i - начало реализации инвестиционной программы

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)															Наименование источника финансирования мероприятий							
		2019					2020					2021					2019		2020		2021		2022	
		план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	Отклонения			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
				уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (указать конкретно)			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочие (указать конкретно)								
	инвестиционный проект №2 -мероприятия, связанные с подключением																							
1	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация технологического оборудования, увеличение мощности, ул. Пономаренко	3206,78	0													3206,78 (плата за подкл)	0							
	Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью 500м в 2 линии						8576,59	176,86										8576,59 (плата за подкл)	176,88 (плата за подкл)					

	Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S - 720м3 и модернизация технологического оборудования по ул. Ярославского										5495,25									5495,25 (плата за подкл)				
	Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"										3003,43									3003,43 (плата за подкл)				
	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"						560,84											560,84 (плата за подкл)			3123,56 (плата за подкл)			
п	Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"																							
	итога	3206,78	0	0	0	0	8576,59	737,701	0	0	0	8498,68	0	0	0	0	320678	0	8576,59	737,701	8498,68	3123,56	0	0

Директор МУП МО г. Горячий
Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель: ведущий экономист
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

№	Наименование мероприятия, адрес объекта	Источник финансирования	Единица измерения	Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д.	Реализация мероприятий по годам, nat. ед.										Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)																	
					2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год									
					План	Факт	План	Факт 2020г.	План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт								
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																																	
1.1. Строительство новых сетей водоотведения																																	
не планируется																																	
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																																	
не планируется																																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения																																	
1.3.1	Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью 500м в 2 линии	плата за подключение				500,00	36,39								8576,59		0,00	8576,59	176,86														
Итого:															8576,59			8576,59	176,86														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																																	
1.4.1	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация, (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко	плата за подключение			1										3206,78		0,00																
1.4.2	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон"										1				3123,56				560,84			3123,56											
1.4.3	Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S - 72 м3 и модернизация технологического оборудования по улице Ярославского								1						5495,25				5495,25														
1.4.4	Реконструкция 2-ой линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу : а/д "Дон"								1						3003,43				3003,43														
1.4.5	Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу : а/д "Дон"											1			3248,51								3248,51										
	ИТОГО:														18077,53	0,00		560,84	8498,68		3123,56		3248,51										

[illegible]

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоотведения

МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Реквизиты проектной документации					Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ					Реквизиты акта ввода в эксплуатацию		Примечания
	Наличие проектной документации, да/нет	Шифр проекта	Наименование проектной организации, дата, номер договора	Дата и № акта сдачи приемки ПИР	Стоимость по акту сдачи приемки ПИР	дата и № договора подряда	Наименование подрядной организации	Срок выполнения работ по договору	дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ	Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ	Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет	Дата и № акта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2020 год													
Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон" /Ремонт аэротенков ОС 1 оч./	нет		Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон"			№ 055 от 11.05.2020	ИП Шалжиян Е.И.	11.05.2020-31.12.2020	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 06.07.2020	99,1470			2020 год
Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон" /Ремонт аэротенковых площадок ОС 1 оч./							МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ		акт о приемке выполненных работ от 28.07.2020	28,5620			2020 год
Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон" /Ремонт аэротенковых площадок ОС 1 оч./	нет					№ 057 от 08.06.2020	ИП Шалжиян Е.И.	08.06.2020-31.12.2020	Акт о приемке выполненных работ № 3 от 06.07.2020	71,0200			2020 год
Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон" /Ремонт аэротенковых площадок ОС 1 оч./							МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ		акт о приемке выполненных работ от 28.07.2020г.	73,8735			2020 год
Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон" /Ремонт аэротенков ОС 1 оч./	нет					№ 056 от 29.05.2020	ИП Шалжиян Е.И.	29.05.2020-31.12.2020	Акт о приемке выполненных работ № 2 от 06.07.2020	99,8600			2020 год
Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон" /ремонт минерализатора и песколовок ОС /							МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ		акт выполненных работ от 25.08.2020	103,3892			2020 год
Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу: а/д "Дон" /Ремонт аэротенковых площадок ОС 1 оч./							МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ		акт выполненных работ от 28.07.2020,	84,9860			2020 год

Реконструкция напорного коллектора от РНСдо камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью500м в 2 линии /ремонт канализационного коллектора ул. Транспортная 39/							МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ		Акт выполненных работ от 27.07.2020	67,5379		12,24	2020 год
Реконструкция напорного коллектора от РНСдо камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью500м в 2 линии /ремонт канализационного коллектора ул. Транспортная 35а/							МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ		Акт выполненных работ от 27.03.2021	13,3140		10	2020 год
Реконструкция напорного коллектора от РНСдо камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью500м в 2 линии /ремонт канализационного коллектора ул. Ярославского 102/							МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ		. Акт выполненных работ от 26.03.2020	43,9080		2	2020 год
Реконструкция напорного коллектора от РНСдо камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью500м в 2 линии /ремонт канализационного коллектора ул. Транспортная 39а/							МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ		. Акт выполненных работт от 27.03.2020	52,1035		12,15	2020 год
итого 2020 год										737,7010		36,39	
2021 год										0,0000			
итого 2021 год										0,0000			

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель

Ведущий экономист
Е.И.Полякова 861-59-4-34-49)

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Составляющие расходов	Номер закупки	Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе	Способ закупки	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Наличие в Плане закупки (да/нет)	Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подготовка проектной документации	0						
	приобретение материалов и оборудования	0						
	строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы	0						
	иные расходы (указать)	0						
n								

Директор МУП МО г.Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель _____ исп. Экономист (86159)4-34-48 _____ ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения	Плановые показатели реализации мероприятий по годам					Фактические показатели реализации мероприятий по годам					Плановый период начала реализации мероприятия	Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период начала реализации мероприятия	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год				
1	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Погосаренко	Реконструкция РНС наличие вентиляции, увеличение мощности на 530 м3/час	3206,78					0	0				4 квартал 2019г	4 квартал 2019г	0	0
2	Реконструкция напорного коллектора от РНС до камеры гашения на ул. Ярославского с увеличением диаметра до Ду 400 мм протяженностью 500м в 2 линии	Реконструкция напорного коллектора материал чугун, протяженность 500 м в 2 линии, диаметр 300 мм		8576,59					176,863				4 квартал 2020г	4 квартал 2020г		
3	Реконструкция ГНС с установкой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией и ПСД S -720м3 и модернизация технологического оборудования по улице Ярославского	Реконструкция ГНС наличие вентиляции, увеличение мощности на 250 м3/час			5495,25								4 квартал 2021г	4 квартал 2021г		
4	Реконструкция 2-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"	Реконструкция ОСК азраторы мембранные трубчатые АМ-Т70			3003,43								4 квартал 2021г	4 квартал 2021г		
5	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"	Реконструкция ОСК азраторы мембранные трубчатые АМ-Т70				3123,56			560,838				4 квартал 2022г	4 квартал 2022г		
6	Реконструкция 3-й линии ОСК на городских очистных сооружениях по адресу а/д "Дон"	Реконструкция ОСК азраторы мембранные трубчатые АМ-Т70					3248,51						4 квартал 2023г	4 квартал 2023г		
			3206,78	8576,59	8498,68	3123,56	3248,51	0	737,70135	0	0	0	0	0	0	0
			3206,78	8576,59	8498,68	323,56	3248,51									

Директор МУП МО г.
Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова (86159)

4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей				Фактические значения показателей				Пояснения в случае наличия отклонений от плана
			в т.ч. по годам реализации				в т.ч. по годам реализации				
			2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2019г.	2020г.	2021г. (1полуг.)	2022г.	
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м³	1,1746	1,1746	1,1746	1,1746	1,1040	1,104	1,4653		увеличение часов работы насосов перекачки , а так же работы электрооборудования при ремонте хлораторной и песколовок
1.1.	Общее количество электрической энергии	тыс. кВт*ч	1392,37	1391,62	1394,4	1397,2	1461,4	1461,44	847,992		
1.2.	Общий объем сточных вод	тыс. м³	1185,4	1187,76	1190,13	1192,51	1326,53	1323,53	578,698		
2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	23,43	23,4	23,4	23,4	25,74	25,74	2,82		Значительный износ сетей водоотведения
2.1.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	1012	1012,00	1012,00	1012,00	1112	1112	263		Значительный износ сетей водоотведения
2.2.	Протяженность сетей водоотведения	км.	41,2	41,2	41,2	41,2	43,2	43,2	93,42		актуализация схем
3	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
3.1.	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. м³	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс. м³	1185,4	1187,76	1190,13	1192,51	1323,53	1323,53	578,698		
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	1,11		
4.1.	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	9	9	9	9	9	9	2		
4.2.	Общее количество проб сточных вод, ед.	ед	365	366	365	365	365	365	180		

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

№ п/п	Заявление о подключении (технологическом присоединении)				Договор о подключении (технологическом присоединении)									Исполнение договора о подключении			
	реквизиты заявителя	Дата, номер заявки	Местонахождение подключаемого объекта	Подключае мая нагрузка, м3/час	Дата, номер договора	Мероприятия по подключению		Местоположе ние точек подключения	Протяженн ость сети, п.м	Ставка тарифа за протяженнос ть сети, тыс. руб./п.м (без НДС)	Подключа емая нагрузка, м3/час	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/час (без НДС)	Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС)	Реквизиты акта о подключен ии	Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС)	Задолженност ь заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)	в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
						Перечень мероприятий	Относятся к соответствующем у мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)										
			2021 год														
			население														
	1	11.01.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лизы Чайкиной,20 (Пушкарев А.А.)	0,700	11.01.2021 №1						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	2	27.01.2021	г. Горячий Ключ, ул. Восточная,106 (Тарасевич Е.В..)	0,700	27.01.2021 №2						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	3	01.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира,34 (Красницкий В.А.)	0,700	01.02.2021 №3						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	4	01.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная,23 (Барабанов А.Н.)	0,700	01.02.2021 №4						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	5	01.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная,20 (Братчикова А.Б.)	0,700	01.02.2021 №5						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	6	02.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина,31 (Григорова Е.А..)	0,700	02.02.2021 №6						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	7	02.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина,31А (Григорова Е.А..)	0,700	02.02.2021 №7						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	8	10.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Солнечный Берег 102 (Лясота В.М..)	0,700	10.02.2021 №8						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	9	10.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Советская,42 (Орлов А.Г..)	0,700	10.02.2021 №9						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	10	15.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Школьная 5 (Черномаз Л.Г.)	0,700	15.02.2021 №10						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	11	03.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Новосельская,28А (Черкасская О.А.)	0,700	03.03.2021 №11						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	12	09.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира,32 (Юдин А.А..)	0,700	09.03.2021 №12						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	13	15.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9 (Василевский С.И.)	0,700	15.03.2021 №13						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	14	11.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9 (Панарин А.С..)	0,700	11.03.2021 №14						0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	

	15	29.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Центральная,32 (Баев Р.Т...)	0,700	29.03.2021 №15					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	16	30.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ленина,150А (Кашкарова И.Н)	0,700	30.03.2021 №16					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	17	30.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Советская,52 (Усатенко В.А.)	0,700	30.03.2021 №17					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	18	01.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Екатеринодарская 8 А (ХачатрянГ.А.)	0,700	01.04.2021 №18					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	19	05.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Казачья 14 (Сидоренко И.П.)	0,700	05.04.2021 №19					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	20	05.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Тополиная 15 (Завада М.В.)	0,700	05.04.2021 №20					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	21	05.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Красноармейская 52 А (Кокорева О.С.)	0,700	05.04.2021 №21					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	22	05.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Г. Ковалевой 21 (Ковалев И.С.)	0,700	05.04.2021 №22					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	23	13.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Мира 50 Б (Сердюк С.А.)	0,700	13.04.2021 №23					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	24	19.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Пролетарская 42 А (Неустроева С.К.)	0,700	19.04.2021 №24					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	25	19.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Гоголя 14 А (Андоныян И.И.)	0,700	19.04.2021 №25					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	26	19.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Г. Ковалевой 41 (пилипенко Д.Ю.)	0,700	19.04.2021 №26					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	27	20.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Достоевского 5 А (Калашникова И.А.)	0,700	20.04.2021 № 27					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	28	20.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Центральная 8 (Маринич В.В.)	0,700	20.04.2021 №28					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	29	21.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Пролетарская77 (Рачков Н.И.)	0,700	21.04.2021 №29					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	30	22.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Жлобы 32 А (Назаренко О.В.)	0,700	22.04.2021 №30					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	31	23.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Школьная 4 А (Озерова О.Э.)	0,700	23.04.2021 №31					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	32	26.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Зеленая 14 (Сорокина Н.В.)	0,700	26.04.2021 №32					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	33	28.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Г. Ковалевой 32 (Майоров И.А.)	0,700	28.04.2021 №33					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	34	29.04.2021	г. Гор.Ключ, ул. Жлобы 27 (Шапорева Н.И.)	0,700	29.04.2021 №34					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	35	12.05.2021	г. Гор.Ключ, ул. Ярославского 51 (Филь В.А.)	0,700	12.05.2021 №35					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	36	12.05.2021	г. Гор.Ключ, ул. Октябрьская 113 (Барон О.А.)	0,700	12.05.2021 №36					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	
	37	14.05.2021	г. Гор.Ключ, ул. Центральная 20 (Ширяев А.В.)	0,700	14.05.2021 №37					0,700	1550,27	1,085		1,085	0,000	

[illegible]

	1	03.02.2021	ст. Саратовская 23:41:0209001:3472 (Закарьяев Т.К.)	799,998	03.02.2021 №1/1					799,998	1550,27	1240,21		0,00	1240,21	
	2	04.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого,43 (Закарьяев Т.К.)	12,000	04.02.2021 №2/1					12,000	1550,27	18,60		0,00	18,60	
	3	25.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Заводская,37 (Шальнева Е.Н.)	27,950	25.02.2021 №3					27,950	1550,27	43,33		0,00	43,33	
	4	15.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская,46А (Тивольт КВ.)	4,800	15.03.2021 №4					4,800	1550,27	7,44		7,44	0,00	
	5	16.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко 16 (Карпычев Д.В.) ЖСК Удача	18,520	16.03.2021 №5					18,520	1550,27	28,71		28,71	0,00	
	6	26.04.2021	г. Гор. Ключ, ул. Пономаренко 1 (гриднев Р.В.)	0,100	26.04.2021 №6					0,100	1550,27	0,155		0,16	0,00	
	7	15.06.2021	г.Горячий Ключ,ул. Тараника (Овсянников А.В.)	5,200	15.06.2021 №7					5,200	1550,27	8,061		8,06	0,00	
	8	21.06.2021	г.Горячий Ключ,ул.Ворошилова 38 (Гиззатулина Г.Р)	60,000	21.06.2021 №8					60,000	1550,27	93,02		93,02	0,00	
			итого МКД +юр. Лица I полуг. 2021г.	928,568						928,568		1439,53	0,00	137,38	1302,15	
			задолженность 2019г.													
	1	28.02.2019	МКД ул. Ярославского 119/1	3,36	№ 18 от 28.02.2019							3,39		0,00	3,390	
	2	21.11.2019	МКД Ленина 199Б	10,5	№ 180 от 21.11.2019							10,58		0,00	10,580	
	3	11.09.2019	г. Горячий Ключ, секция 18 контур 10, секция 18 контур 10,18 (Ковальский А.А.)	140,26	№ 148 от 11.09.2019							32,620		0,00	32,620	
			итого задолженность за 2019г.	154,120								46,590		0,00	46,590	
			задолженность 2020г.													
	1	10.01.2020	Ярославского 111, 111А,111Б -АСК -4 (Яровой А.А.)	244,970	№7-К от 10.01.2020							56,965			56,97	
	2	17.01.2020	Кубанская 34 ТСХ "Дубовая роша" (Величко В.Г)	69,500	№ 2К от 17.01.2020							16,16		16,16	0,00	
	3	05.02.2020	Школьная 22 (Закарьяев Т.К)	8,800	№ 3/1 от 05.02.2020							13,642			13,64	
	4	07.02.2020	Ленина 8 п. Первомайский (Салахан К.В.)	28,749	№3К от 07.02.2020							44,569			44,57	
	5	25.05.2020	п. Приреченский Парковая,4А(Закарьяев Т.К)	0,550	№4/1 от 25.05.2020							0,853			0,85	
	6	07.07.2020	ул. Шевченко, 21 (Ванин Г.В.)	20,630	№ 9К от 07.07.2020							31,982			31,98	
	7	09.09.2020	ул.Юбилейная 3 Б (Мысаков З.Б.)	2,150	№ 17К от 09.09.2020							0,501			0,50	
	8	02.11.2020	ул.Ленина 193 Е (Закарьяев Т.К.)	42,890	№ 20/1 от 02.11.2020							66,491			66,49	
	9	10.12.2020	ул. Ярославского 100 В (Кузнецов Г.А.)	25,840	№ 22К от 10.12.2020							40,059			40,06	

			итого задолж. За 2020г.	444,079									271,223		16,1615	255,06	
			всего 1 полугод. 2021г.	967,768						967,768		1500,302		212,146	1605,968		
			кроме того, 2019 и 2020г.	598,199								317,813					
			всего									1818,114		212,146	1605,968		

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель _____ вед. экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49 _____ ФИО, должность, контактный телефон

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
		2021 год				
		население				
1	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лизы Чайкиной, 20 (Пушкарев А.А.)	0,700	11.01.2021 №1	0,700	
2	2021	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 106 (Тарасевич Е.В.)	0,700	27.01.2021 №2	0,700	0,700
3	2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 34 (Красницкий В.А.)	0,700	01.02.2021 №3	0,700	
4	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 23 (Барабанов А.Н.)	0,700	01.02.2021 №4	0,700	
5	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 20 (Братчикова А.Б.)	0,700	01.02.2021 №5	0,700	0,700
6	2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 31 (Григорова Е.А.)	0,700	02.02.2021 №6	0,700	0,700
7	2021	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 31А (Григорова Е.А.)	0,700	02.02.2021 №7	0,700	0,700
8	2021	г. Горячий Ключ, ул. Солнечный Берег 102 (Лясота В.М.)	0,700	10.02.2021 №8	0,700	0,700
9	2021	г. Горячий Ключ, ул. Советская, 42 (Орлов А.Г.)	0,700	10.02.2021 №9	0,700	0,700
10	2021	г. Горячий Ключ, ул. Школьная 5 (Черномаз Л.Г.)	0,700	15.02.2021 №10	0,700	
11	2021	г. Горячий Ключ, ул. Новосельская, 28А (Черкасская О.А.)	0,700	03.03.2021 №11	0,700	
12	2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32 (Юдин А.А.)	0,700	09.03.2021 №12	0,700	
13	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 9 (Василевский С.И.)	0,700	15.03.2021 №13	0,700	0,700
14	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 9 (Панарин А.С.)	0,700	11.03.2021 №14	0,700	0,700
15	2021	г. Горячий Ключ, ул. Центральная, 32 (Баев Р.Т.)	0,700	29.03.2021 №15	0,700	0,700
16	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 150А (Кашкарова И.Н.)	0,700	30.03.2021 №16	0,700	0,700
17	2021	г. Горячий Ключ, ул. Советская, 52 (Усатенко В.А.)	0,700	30.03.2021 №17	0,700	
18	2021	г. Гор.Ключ, ул. Екатеринодарская 8 А (Хачатрян Г.А.)	0,700	01.04.2021 №18	0,700	0,700
19	2021	г. Гор.Ключ, ул. Казачья 14 (Сидоренко И.П.)	0,700	05.04.2021 №19	0,700	0,700
20	2021	г. Гор.Ключ, ул. Тополиная 15 (Завада М.В.)	0,700	05.04.2021 №20	0,700	
21	2021	г. Гор.Ключ, ул. Красноармейская 52 А (Кокорева О.С.)	0,700	05.04.2021 №21	0,700	
22	2021	г. Гор.Ключ, ул. Г. Ковалевой 21 (Ковалев И.С.)	0,700	05.04.2021 №22	0,700	
23	2021	г. Гор.Ключ, ул. Мира 50 Б (Сердюк С.А.)	0,700	13.04.2021 №23	0,700	0,700
24	2021	г. Гор.Ключ, ул. Пролетарская 42 А (Неустроева С.К.)	0,700	19.04.2021 №24	0,700	
25	2021	г. Гор.Ключ, ул. Гоголя 14 А (Андоньян И.И.)	0,700	19.04.2021 №25	0,700	0,700
26	2021	г. Гор.Ключ, ул. Г. Ковалевой 41 (Пилипенко Д.Ю.)	0,700	19.04.2021 №26	0,700	
27	2021	г. Гор.Ключ, ул. Достоевского 5 А (Калашникова И.А.)	0,700	20.04.2021 № 27	0,700	0,700
28	2021	г. Гор.Ключ, ул. Центральная 8 (Маринич В.В.)	0,700	20.04.2021 №28	0,700	

29	2021	г. Гор.Ключ, ул. Пролетарская77 (Рачков Н.И.)	0,700	21.04.2021 №29	0,700	0,700
30	2021	г. Гор.Ключ, ул. Жлобы 32 А (Назаренко О.В.)	0,700	22.04.2021 №30	0,700	0,700
31	2021	г. Гор.Ключ, ул. Школьная 4 А (Озерова О.Э.)	0,700	23.04.2021 №31	0,700	0,700
32	2021	г. Гор.Ключ, ул. Зеленая 14 (Сорокина Н.В.)	0,700	26.04.2021 №32	0,700	0,700
33	2021	г. Гор.Ключ, ул. Г. Ковалевой 32 (Майоров И.А.)	0,700	28.04.2021 №33	0,700	
34	2021	г. Гор.Ключ, ул. Жлобы 27 (Шапорева Н.И.)	0,700	29.04.2021 №34	0,700	0,700
35	2021	г. Гор.Ключ, ул. Ярославского 51 (Филь В.А.)	0,700	12.05.2021 №35	0,700	0,700
36	2021	г. Гор.Ключ, ул. Октябрьская 113 (Барон О.А.)	0,700	12.05.2021 №36	0,700	
37	2021	г. Гор.Ключ, ул. Центральная 20 (Ширяев А.В.)	0,700	14.05.2021 №37	0,700	0,700
38	2021	г. Гор.Ключ, ул. Окрайная 25 А (Шупиков С.Д.)	0,700	18.05.2021 №38	0,700	
39	2021	г. Гор.Ключ, ул. Монтажная 18 Г (Бахтерев В.К.)	0,700	20.05.2021 №39	0,700	
40	2021	г. Гор.Ключ, ул. Восточная 102 (Диордица Л.В.)	0,700	24.05.2021 №40	0,700	
41	2021	г. Гор.Ключ, ул. Крупской 50 А (Попов Н.И.)	0,700	24.05.2021 №41	0,700	
42	2021	г. Гор.Ключ, ул. Гайдара Чебанов Г.В.)	0,700	25.05.2021 №42	0,700	
43	2021	г. Гор.Ключ, ул. Г. Ковалевой 19 (Аксенов Е.М.)	0,700	26.05.2021 №43	0,700	
44	2021	г. Гор.Ключ, ул. Бабушкина 29 (Огорокова О.В.)	0,700	27.05.2021 №44	0,700	
45	2021	г. Гор.Ключ, ул. Изумрудная 30 (Пищалкин Л.В.)	0,700	31.05.2021 №45	0,700	
46	2021	г. Гор.Ключ, ул. Репина 28 (Гребенюков А.П.)	0,700	01.06.2021 №46	0,700	0,700
47	2021	Приреченский, ул. Кубанская 13 (Колмогоров О.А.)	0,700	01.06.2021 №47	0,700	
48	2021	г. Гор.Ключ, ул. Северная 4 (Бобровников С.М.)	0,700	01.06.2021 №48	0,700	
49	2021	г. Гор.Ключ, ул. Тропинина 19 (Петлин В.В.)	0,700	03.06.2021 №49	0,700	0,700
50	2021	г. Гор.Ключ, ул. Шевченко 5 (Ирхина О.Г.)	0,700	04.06.2021 №50	0,700	0,700
51	2021	Кунпанова поляна, Грибная 490 (Фабрицкая К.Г.)	0,700	04.06.2021 №51	0,700	0,700
52	2021	г. Гор. Ключ, ул. Советская 109 В (Григоров А.В.)	0,700	04.06.2021 №52	0,700	
53	2021	г. Гор. Ключ, ул. Л. Чайкиной 14 (Буренко С.В.)	0,700	07.06.2021 №53	0,700	
54	2021	г. Гор. Ключ, ул./Свободы Л. Чайкиной,7/34 (Бордунов А.И.)	0,700	15.06.2021 №54	0,700	
55	2021	г. Гор. Ключ, ул. Шевченко 58 (Гущина Н.А.)	0,700	18.06.2021 №55	0,700	0,700
56	2021	Приреченский у. Кубанская 8 (Гаврилов А.С)	0,700	23.06.2021 №56	0,700	
		итого население 1 кв. 2021г.	39,200		39,200	18,900

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов, не превышающей 250 куб. м/сутки по водоотведению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
		2021 год				
		МКД+юр. Лица				
1	2021	г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого,43 (Захарьев Т.К.)	12,000	04.02.2021 №2/1	12,000	
2	2021	г. Горячий Ключ, ул. Заводская,37 (Шальнева Е.Н..)	27,950	25.02.2021 №3	27,950	

3	2021	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 46А (Тивольт КВ.)	4,800	15.03.2021 №4	4,800	
4	2021	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко 16 (Карпычев Д.В.)	18,520	16.03.2021 №5	18,520	
5	2021	г. Гор. Ключ, ул. Пономаренко 1 (гряднев Р.В.)	0,100	26.04.2021 №6	0,100	
6	2021	г. Горячий Ключ, ул. Тараника (Овсянников А.В.)	5,200	15.06.2021 №7	5,200	
7	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ворошилова 38 (Гиззатулина Г.Р.)	60,000	21.06.2021 №8	60,000	
		итого МКД +юр. лица 1 полугодия 2021г.	128,570		128,570	
			786,718			

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоотведению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
1	2021	ст. Саратовская 23:41:0209001:3472 (Закарьяев Т.К.)	799,998	03.02.2021 №1/1	799,998	
2	i+1				0,000	
3	i+..n				0,000	
		ВСЕГО МКД+юр. лица 1полугодия.2021г.	799,998		799,998	

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

Исполнитель _____ ведущий экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон